



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

SESIÓN ORDINARIA

ACTA: N° 26

FECHA: 04 DE MARZO DE 2026

HORA: 12:00 P.M.

LUGAR: Recinto Concejo Municipal de Cisneros

OBJETIVO: INVITACIÓN AL GERENTE DEL E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO JUAN CAMILO ORTIZ PÉREZ, CON EL OBJETIVO RENDIR INFORME ACTUALIZADO SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO.

Siendo las 12: 06 p.m. del día 04 de marzo de 2026, se dio inicio en el recinto del honorable concejo municipal por parte de los concejales del municipio de Cisneros - Antioquia a la sesión del día cuyo asunto es: **INVITACIÓN AL GERENTE DEL E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO JUAN CAMILO ORTIZ PÉREZ, CON EL OBJETIVO RENDIR INFORME ACTUALIZADO SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO**

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y aprobación del orden del día
2. Intervención del Gerente del Hospital San Antonio Juan Camilo
3. Intervención por parte de los honorables concejales.
4. Propositiones y Varios
5. Llamado a lista

El presidente Darwin Valencia Avendaño da la bienvenida a todos los presentes en el recinto; seguido a esto la secretaria procede a tomar asistencia de los honorables concejales, indicando al honorable presidente que hay quórum para deliberar y tomar decisiones, estando los nueve integrantes de la corporación.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

EL honorable presidente del concejo solicita que en el orden del día se incluya la intervención de la subdirectora administrativa Yolima Gutiérrez. Donde somete a discusión y aprobación del orden del día, donde es aprobada por los nueve concejales presentes.

Seguidamente, la secretaria general informa al señor presidente el orden del día tal como ha quedado.

De esta manera, se continúa con el desarrollo de la sesión.

1. Discusión y aprobación del orden del día
2. Intervención del Gerente del Hospital San Antonio Juan Camilo Ortiz y la subdirectora Administrativa Yolima Gutiérrez
3. Intervención por parte de los honorables concejales.
4. Propositiones y Varios
5. Llamado a lista

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co





MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

PRESIDENTE: Muy buenas tardes al doctor Camilo, gracias por acompañarnos y atender el llamado de la corporación en el día de hoy.

De igual manera, un saludo a la doctora Yolima García por estar en este espacio, y a Ana, quien es la comunicadora y nos acompaña en este proceso.

Desde la corporación queremos conocer cómo va el avance de la obra: en qué estado se encuentra, cuál es la proyección para su finalización, qué recursos se han invertido y cuál es el punto de vista de la Gobernación de Antioquia frente a la misma. Asimismo, nos interesa saber si se está dentro de los plazos establecidos para su ejecución y entrega, tienen la palabra.

2. INTERVENCIÓN DEL GERENTE DEL HOSPITAL SAN ANTONIO JUAN CAMILO ORTIZ Y LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA YOLIMA GUTIÉRREZ

CAMILO ORTIZ (gerente): Muy buenas tardes para todos. En relación con el avance de la obra, es importante aclarar que los pagos se realizan conforme a las actas, y estas solo se tramitan cuando se cuenta con los soportes que evidencian el avance real de la infraestructura. En ese sentido, hemos venido haciendo seguimiento al rendimiento de la obra y a los avances que se han logrado.

Respecto a las fechas de entrega, como lo mencionaba el señor presidente, actualmente contamos con unos tiempos estimados definidos a partir de la resolución emitida por la Gobernación de Antioquia. Esta establece que no pueden presentarse más prórrogas, por lo cual ya se tiene un plazo límite. En este momento, se proyecta que la entrega de la obra se realice entre los meses de mayo y junio. Sin embargo, las fechas exactas serán confirmadas por los responsables directos de la ejecución de la obra.

Cabe resaltar que, en un comité reciente, se planteó la importancia de programar la entrega con anticipación, dado que se debe coordinar la presencia del señor gobernador, quien no puede ser convocado de un día para otro. Es necesario organizar este evento con tiempo, teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia ha sido el principal aportante del proyecto, no solo en la etapa de estudios y diseños, sino también en el acompañamiento constante durante su ejecución.

Hoy podemos afirmar que la obra avanza de manera satisfactoria, dentro de los tiempos esperados, y que tendrá un impacto muy positivo en el territorio. Este proyecto no solo cumple con los estándares de infraestructura, como inicialmente se había planteado, sino que ha evolucionado hacia una modernización integral del hospital, lo que permitirá mejorar significativamente la prestación de los servicios de salud.

Por ejemplo, se contará con servicios como rayos X, que no estaban contemplados en el proyecto inicial. Esto permitirá evitar que los usuarios deban desplazarse a otros municipios para acceder a este tipo de atención, mejorando así la capacidad resolutoria del hospital, especialmente en el área de urgencias.

En cuanto a los avances inmediatos, a partir de mañana se realizará el cierre del área principal de ingreso al hospital, debido a la intervención del piso en la zona inicial, donde se adecuarán las escaleras, el acceso a admisiones y el ingreso al área de rayos X. Esto nos permitirá avanzar en la habilitación de este servicio y realizar las primeras pruebas. Se espera que el servicio de rayos X pueda empezar a operar hacia finales de la Semana Santa o inmediatamente después.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Finalmente, es importante señalar que este proyecto no solo contempla la infraestructura, sino también el fortalecimiento administrativo y financiero del hospital. Por ello, a continuación, se dará espacio a la directora administrativa y financiera para que amplíe la información en estos aspectos. Posteriormente, los ingenieros y arquitectos encargados de la obra podrán brindar detalles técnicos, y se abrirá un espacio para atender las preguntas que surjan.

YOLIMA GUTIÉRREZ (Subdirectora Administrativa): Muy buenas tardes, honorables concejales. Señor presidente, muchas gracias por la invitación; para nosotros siempre es un gusto estar en este espacio.

Como lo mencionaba el gerente de la institución, hoy vamos a realizar una exposición general. A cada uno de ustedes se les entregó un informe financiero, el cual es muy importante que conozcan, ya que en su labor diaria la comunidad les realiza preguntas y cuestionamientos, y desde el hospital queremos brindarles información clara sobre el origen y desarrollo de este proyecto.

Este proyecto de construcción inició en el año dos mil veintidós, bajo un enfoque inicial de repotenciación de la infraestructura hospitalaria. Como todo contrato de obra, comenzó con la elaboración de estudios y diseños previos, los cuales permiten definir las necesidades, el alcance del proyecto y la planeación técnica y financiera. Toda esta información se encuentra publicada en las plataformas SECOP II y Gestión Transparente.

Antes de continuar, señor presidente, quiero hacer un breve paréntesis para saludar a los compañeros que nos acompañan de manera virtual: el gerente de la empresa de diseño, el arquitecto y el auxiliar administrativo, quienes también hacen parte de este proceso.

Retomando, los estudios y diseños arrojaron un valor estimado del proyecto de cuatro mil cuatrocientos veinte millones de pesos. Este proyecto contó inicialmente con dos fuentes de financiación:

- La Gobernación de Antioquia, que aportó tres mil millones de pesos.
- El Municipio de Cisneros, que aportó mil cuatrocientos veinte millones de pesos.

En el año dos mil veinticuatro, la Gobernación de Antioquia realizó una adición de mil ciento dos millones de pesos, debido a situaciones presentadas en obra, como demoliciones, excavaciones y hallazgos técnicos propios de la ingeniería civil, que implicaron mayores costos.

Posteriormente, en el año dos mil veinticinco, se realizó una nueva adición por parte de la Gobernación por mil trescientos setenta y ocho millones de pesos. Esta adición se dio, entre otras razones, por la inclusión de nuevos componentes no contemplados inicialmente, como el área de radiología y adecuaciones en espacios como maternidad, lo que implicó demoliciones y nuevas construcciones.

De acuerdo con lo anterior, el valor total actual del proyecto asciende a **seis** mil novecientos un millón de pesos, de los cuales:

- La Gobernación de Antioquia ha aportado aproximadamente cinco mil cuatrocientos ochenta millones de pesos.
- El Municipio de Cisneros ha aportado alrededor de mil cuatrocientos veinte millones de pesos.





MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Estos recursos están distribuidos de la siguiente manera:

- Contrato de obra: seis mil quinientos setenta y siete millones de pesos.
- Contrato de interventoría: trescientos veintitrés millones de pesos.

En cuanto a la ejecución financiera:

- Año dos mil veintitrés:
El contrato inició en diciembre, con un anticipo de mil doscientos sesenta y seis millones de pesos, el cual ya fue totalmente amortizado en mayo de dos mil veinticinco. Durante ese año se ejecutaron doscientos setenta y cuatro millones de pesos.
- Año dos mil veinticuatro:
Se ejecutaron dos mil trescientos noventa y ocho millones de pesos, con recursos provenientes de diferentes fuentes, debidamente registrados en las plataformas oficiales.
- Año dos mil veinticinco:
La ejecución mantiene la misma estructura, con seguimiento acta por acta, en articulación con la Secretaría de Planeación, que apoya el control y supervisión del proyecto.

En total, el contrato de obra, incluyendo las adiciones, tiene un valor de seis mil quinientos setenta y siete millones de pesos, de los cuales a la fecha se han ejecutado aproximadamente cinco mil novecientos treinta y ocho millones de pesos, quedando un saldo pendiente por ejecutar de seiscientos treinta y ocho millones de pesos.

Si tienen alguna inquietud frente al informe financiero, con gusto la podemos atender en este momento. De lo contrario, podemos dar paso al equipo técnico de la obra, quienes podrán explicar en mayor detalle las razones de las adiciones y los aspectos constructivos del proyecto.

A continuación, le solicitamos a los profesionales que nos acompañan que se presenten antes de iniciar su intervención.

Seguidamente, las personas anteriormente mencionadas proceden a realizar su presentación individual, indicando sus nombres, cargos y el rol que desempeñan dentro del proyecto.

Cada uno expone de manera breve su participación en el proceso, con el fin de contextualizar a los honorables concejales sobre el equipo técnico y profesional que interviene en la ejecución de la obra.

De esta manera, se da inicio formal a la intervención del equipo encargado, permitiendo un mejor entendimiento de las responsabilidades y funciones de cada uno dentro del desarrollo del proyecto.

INTERVENCIÓN ENCARGADO DE LA OBRA: La obra surge como un complemento de lo que se ha venido ejecutando en el municipio. Para nosotros, el proyecto de potenciamiento del Hospital San Antonio ha representado un reto muy importante, ya que desde el inicio se concebía únicamente como una repotenciación del espacio físico existente.

Sin embargo, al comenzar el proceso, encontramos que el edificio presentaba múltiples deficiencias. Se trataba de una infraestructura con muchos años de construcción, desarrollada por etapas y sin una planificación integral, lo que comúnmente se describe como una edificación “hecha por partes”.

En los estudios previos se realizaron algunos ensayos que, conforme a la normatividad vigente, evidenciaron ciertas condiciones del terreno. No obstante, al iniciar las excavaciones para la



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798

E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

construcción de nuevas columnas y el reforzamiento de las existentes, encontramos que gran parte del hospital estaba construido sobre rellenos. Estos materiales no eran aptos ni estaban especificados para este tipo de actividad estructural.

Esta situación es relativamente común en Colombia, donde históricamente se han rellenado terrenos con escombros u otros materiales sin control técnico. En el caso del hospital, esto generó problemas significativos: durante las excavaciones encontramos vacíos, cavidades y suelos muy sueltos que no permitían soportar adecuadamente nuevas cargas estructurales.

Adicionalmente, se evidenció que, debido a la antigüedad del edificio, este no cumplía con las normas actuales de sismo resistencia. En Colombia, estas normativas comenzaron a fortalecerse a partir de 1984 y han evolucionado progresivamente. Por lo tanto, la edificación original no contaba con las exigencias técnicas requeridas hoy en día.

Nuestro objetivo principal es entregar un hospital completamente funcional, habilitado conforme a la normatividad vigente en salud. De lo contrario, no tendría sentido realizar la intervención.

Por esta razón, fue necesario intervenir la subestructura del edificio, es decir, sus fundaciones. En muchos sectores se requirió prácticamente una reconstrucción de las mismas, con el fin de garantizar que la nueva estructura pudiera sostenerse adecuadamente y cumplir con todos los estándares técnicos y sanitarios.

Este proceso implicó costos adicionales frente a lo inicialmente presupuestado, debido a que estas condiciones no eran completamente evidentes en la fase inicial. A esto se suma otro gran reto: el hospital nunca ha suspendido la prestación de sus servicios. La atención a la comunidad ha sido continua, lo cual ha exigido una planeación cuidadosa de la obra.

Por tal motivo, en conjunto con la administración municipal, el personal del hospital, la interventoría y el equipo técnico, se tomó la decisión de dividir el proyecto en dos etapas:

- Primera etapa: construcción y adecuación de una nueva zona completamente funcional, que permita trasladar servicios sin afectar la atención.
- Segunda etapa: intervención del resto del edificio, una vez garantizada la continuidad del servicio en las nuevas instalaciones.

Todo esto se ha realizado procurando interrumpir lo menos posible la prestación de los servicios de salud.

En cuanto a la estructura, la primera fase requirió un reforzamiento estructural importante para cumplir con lo establecido en los diseños y en la normativa vigente.

Posteriormente, el proyecto ha evolucionado gracias a la gestión realizada, siempre con la visión de entregar un hospital más completo, que responda a las necesidades reales de los habitantes de Cisneros y evite que deban desplazarse a otros municipios para recibir atención.

Entre las mejoras y ampliaciones incorporadas se encuentran:

- La inclusión de una sala de partos con condiciones adecuadas según la nueva normatividad.
- Adecuaciones arquitectónicas y funcionales en diferentes áreas del hospital.
- Mejoramiento de espacios como fisioterapia, laboratorio y farmacia.



Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

- Implementación de nuevos servicios y optimización de los existentes.
- Construcción de áreas adicionales, incluyendo zonas cubiertas que antes no existían.
- Instalación de un ascensor para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Todo esto ha sido el resultado de un trabajo continuo durante varios años, en el que se ha buscado no solo cumplir con el proyecto inicial, sino ampliarlo y ajustarlo a las verdaderas necesidades del municipio.

En conclusión, el proyecto pasó de ser una simple repotenciación a convertirse en una intervención integral, mucho más ambiciosa, orientada a garantizar un servicio de salud digno, seguro y de calidad para toda la comunidad.

Acto seguido, los diferentes invitados realizaron sus intervenciones, complementando la información expuesta por quienes habían participado previamente.

INTERVENCIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO: Durante estas intervenciones se abordaron aspectos importantes del proyecto, especialmente relacionados con ajustes y modificaciones necesarias. Uno de los puntos clave fue la identificación de espacios que inicialmente no cumplían con las condiciones requeridas, lo cual llevó a plantear nuevas modificaciones arquitectónicas y la reorganización de algunos servicios, con el fin de ajustarlos a lo que realmente exige la normatividad vigente en materia de salud.

En este proceso, el proyecto se ha venido adaptando a las nuevas exigencias normativas, particularmente en lo relacionado con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), así como otras disposiciones técnicas necesarias para la habilitación de servicios de salud. Es fundamental resaltar que no es posible poner en funcionamiento un hospital sin contar con las certificaciones correspondientes, las cuales deben ir de la mano con el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y normativos.

De igual manera, se ha tenido en cuenta la actualización de las redes especiales del hospital, incluyendo:

- La implementación de sistemas de red contra incendios.
- La modernización completa de las redes eléctricas.
- La adecuación y renovación de las redes de gases medicinales.

Asimismo, se han incorporado nuevas áreas que inicialmente no estaban contempladas dentro del proyecto, ampliando la infraestructura y generando mayores espacios para la prestación de servicios. Esto ha permitido mejorar la distribución interna del hospital y optimizar la atención a los usuarios.

En general, todos estos ajustes han contribuido a fortalecer el proyecto, haciéndolo más funcional, seguro y acorde a las necesidades reales del servicio de salud.

No sé si la interventoría o el equipo técnico desea complementar alguna información adicional.

PRESIDENTE: Una de las inquietudes principales que aún no tiene respuesta clara es el tiempo que falta para la finalización y entrega de la obra. Considero que esta debe ser una de las primeras preguntas a resolver.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

En ese sentido, solicitamos se informe, de manera aproximada, ¿en cuánto tiempo se estima la entrega de la obra? Asimismo, es importante conocer cuál es la proyección que se tiene para garantizar que esta pueda ser puesta en funcionamiento y al servicio de la comunidad.

INTERVENTORÍA: Señor Presidente, para dar claridad a todos los asistentes, es importante precisar que la entrega de este proyecto no se realizará en una única fase o como una entrega final total, sino que se hará de manera progresiva, mediante entregas parciales de los espacios que vayan estando terminados y en condiciones de funcionamiento.

De acuerdo con la programación actual, la entrega final del proyecto está estimada aproximadamente para el 30 de junio del presente año. Sin embargo, a partir del próximo mes se iniciará la entrega parcial de diferentes áreas que ya se encuentren completamente adecuadas.

Actualmente, el constructor se encuentra finalizando varios espacios. A partir de la próxima semana se dará inicio a la instalación de los sistemas eléctricos faltantes, necesarios para culminar completamente estas áreas y dejarlas listas para su uso.

La estrategia consiste en ir habilitando progresivamente los espacios, con el fin de no afectar la operación del hospital y permitir la continuidad en la prestación de los servicios. De esta manera, se podrán ir entregando áreas como hospitalización, auditorio, farmacia, entre otras, conforme vayan cumpliendo con todos los requisitos técnicos.

En el caso específico de hospitalización, se proyecta que será una de las primeras áreas en entrar en funcionamiento, ya que presenta un avance significativo. No obstante, aún se están ejecutando algunos ajustes finales, especialmente en zonas como baños y acabados, que son necesarios para su entrega definitiva.

En términos generales, el avance del proyecto se encuentra dentro de lo programado, y las entregas parciales permitirán una transición ordenada hasta la finalización total de la obra.

3. INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS HONORABLES CONCEJALES.

ALBEIRO VALENCIA: Muy buenos días para todos: señor Presidente, honorables concejales, Secretaria, equipo del Hospital San Antonio, doctor Juan Camilo, doctora Yolima y demás asistentes. Reciban un cordial saludo y una bienvenida a esta corporación.

Para nosotros siempre será un gusto tenerlos aquí y poder conocer de manera detallada todo el avance de este importante proyecto. Es fundamental entender que todos estos recursos y esfuerzos no son para una administración en particular ni para una persona específica, sino para el bienestar de toda la comunidad.

Me siento muy orgulloso de haber aportado a este proceso de fortalecimiento del hospital. Si miramos hacia atrás, hace más de 40 o 50 años contábamos apenas con un centro de salud; hoy estamos avanzando hacia un hospital digno, acorde a las necesidades de un municipio como el nuestro, que supera los 10.000 habitantes y que merece servicios de calidad.

Doctor Juan Camilo, reconozco en usted una persona garante de que esta obra avance de la mejor manera, con responsabilidad y compromiso, velando porque los recursos sean bien invertidos y porque, a pesar de las dificultades, se mantenga la atención permanente a la comunidad. Sabemos que





MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

no es fácil ejecutar una obra de esta magnitud sin suspender los servicios, y que resulta incluso más complejo remodelar que construir desde cero.

He tenido la oportunidad de visitar la obra en varias ocasiones y conocer de cerca los avances. Esto me permite hablar con mayor seguridad sobre el buen desarrollo del proyecto. Me siento satisfecho de haber contribuido, así como lo han hecho otros concejales, porque al final los beneficiados son todos los habitantes del municipio.

Debemos seguir apoyando y defendiendo este proyecto, porque será un legado para las futuras generaciones. El día de mañana, nuestros hijos y nietos podrán decir que contribuimos a que este hospital fuera una realidad.

También quiero resaltar la buena administración de los recursos. Cuando hay una gestión responsable, los resultados se ven reflejados en la obra. Tuve la oportunidad de visitar el proyecto con un ingeniero amigo, quien destacó la calidad de lo que se está ejecutando y la adecuada inversión de los recursos.

Si el hospital queda como se ha proyectado, especialmente en áreas como urgencias, será sin duda una infraestructura de gran nivel, digna de nuestro municipio.

Finalmente, quiero felicitarlos, doctor Juan Camilo y doctora Yolima, por el compromiso, la dedicación y el trabajo constante. Se nota el esfuerzo y la responsabilidad con la que están liderando este proceso.

Cuenten conmigo, como concejal, para seguir apoyando todo lo que contribuya a sacar adelante este importante proyecto para Cisneros. Muchas gracias, señor Presidente.

FABIAN MONTOYA: Buenas tardes. Para nosotros es muy importante contar con este informe financiero tan detallado, ya que nos permite conocer de manera progresiva los avances que se vienen realizando. Todos, en este momento, tenemos grandes expectativas frente al proyecto del hospital.

He tenido la oportunidad de conocer las instalaciones y evidenciar los avances que se han logrado, y quiero felicitarlos por el progreso alcanzado y por el compromiso que han demostrado con esta obra. Hoy en día, estos esfuerzos ya están generando una mejora significativa en la calidad y garantía de los servicios de salud para la comunidad cisnereña.

Es claro que los tiempos en este tipo de proyectos, especialmente en construcción, no siempre se desarrollan como inicialmente se espera. Sin embargo, a pesar de las dificultades que se han presentado, ustedes han sabido superarlas y, con el apoyo de los diferentes actores vinculados, han logrado un cumplimiento óptimo. Se evidencia de manera real el avance y la mejoría en el sistema de salud.

Sin duda, vamos a contar con un hospital de gran categoría, no solo para los habitantes de Cisneros, sino también para las personas que transitan por la vía y requieren atención en el municipio.

Doctor Juan Camilo, quiero felicitarlo por su gestión y por liderar este proceso, junto con la doctora Yolima, garantizando que cada intervención que se realiza en el hospital sea de la mejor calidad, con tecnología adecuada y orientada a brindar los mejores servicios de salud a la comunidad.

Nuevamente, felicitarlos por la gran labor que vienen realizando.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

OFENIO BARRERA: Buenas tardes, secretaria. Un saludo especial para todos los presentes. Para mí es muy grato estar nuevamente en este recinto del Concejo, acompañando este importante espacio junto al doctor Juan Camilo, la doctora Yolima y todo el equipo del hospital, quienes ya en ocasiones anteriores han estado aquí socializando los avances de este proyecto.

Quiero manifestarles mi reconocimiento, ya que el trabajo que vienen realizando es admirable. Se nota que no solo lo hacen como una labor profesional, sino con compromiso, vocación y sentido de pertenencia. Mi admiración también para todos los colaboradores que hacen parte de la ejecución de esta gran obra del Hospital San Antonio.

Somos conscientes de la magnitud de este proyecto. Este hospital será de gran beneficio, no solo para los habitantes de Cisneros, sino también para toda la región. Será una infraestructura que permitirá brindar un servicio de salud digno y oportuno a muchas personas.

Quiero resaltar que este proceso viene desde el año 2022, y me siento muy satisfecho de haber podido aportar, así haya sido con un pequeño granito de arena. Más allá de los recursos que provienen de las administraciones y de la gobernación, también es importante el acompañamiento, la gestión y la disposición de quienes creemos en este proyecto.

Me siento orgulloso de haber hecho parte de este proceso y de esta administración, porque cuando las cosas se hacen con compromiso, con transparencia y desde el corazón, los resultados se reflejan en obras como esta.

Finalmente, desearles muchas bendiciones y éxitos para que puedan culminar este proyecto de la mejor manera, siempre en beneficio de la comunidad. Muchas gracias.

VIVIANA GIRALDO: Muy buenas tardes, honorables concejales, secretaria, doctora Yolima, doctor Juan Camilo y Ana Lucía, quienes hoy nos acompañan.

En primer lugar, quiero felicitarlos por el gran esfuerzo que han realizado como equipo y por el trabajo tan importante que han llevado a cabo dentro de este proceso. Como corporación, en muchas ocasiones nos corresponde tomar decisiones que no siempre son bien vistas por la comunidad. Prueba de ello es lo que hoy ustedes mismos nos están mostrando.

En su momento, algunas decisiones fueron consideradas difíciles e incluso cuestionadas, interpretadas por algunos como equivocadas o con otras intenciones. Sin embargo, hoy podemos dar fe de que esas decisiones, que tomamos como concejales en su momento, dieron resultados muy positivos y han generado un gran impacto en beneficio de la comunidad.

Muchas veces surgen críticas que señalan posibles actos de corrupción o mal manejo de recursos. No obstante, hoy ustedes nos presentan un informe claro y transparente, que demuestra la correcta ejecución de los recursos y la realidad de lo que implica un proceso constructivo de esta magnitud.

Recuerdo hace aproximadamente dos años, cuando el doctor Juan Camilo se presentó por primera vez ante esta corporación para socializar el proyecto. En ese momento manifestaba que estaba aprendiendo incluso los términos técnicos propios de la ingeniería. Hoy vemos cómo ese proceso ha avanzado significativamente y cómo se ha consolidado un trabajo serio y responsable.

Sé que varios concejales han tenido la oportunidad de visitar la obra, y pueden dar testimonio de que lo que aquí se expone corresponde a la realidad.





MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Por eso, también quiero agradecerles, porque le están mostrando a la comunidad que no se puede hablar sin conocimiento, y que es fundamental verificar los hechos y dar testimonios con responsabilidad.

Finalmente, felicito a los concejales que, en su momento, respaldaron con firmeza las decisiones necesarias, como la aprobación de los traslados presupuestales, ya que hoy los beneficios son evidentes. No solo la comunidad de Cisneros se verá favorecida, sino también toda la población de los municipios cercanos que acceden a los servicios de este hospital. Muchas gracias.

DUVÁN GIRALDO: Muy buenas tardes, doctor Juan Camilo, doctora Yolima González, secretaria y demás asistentes.

Quiero, una vez más, extender mi saludo y mi felicitación. Se nota claramente el compromiso que ustedes han asumido con este proyecto, pues se lo han echado al hombro con responsabilidad y dedicación. Es evidente que no se trata solo de cumplir con una labor, sino de trabajar con sentido de pertenencia y con una verdadera vocación de servicio.

Se percibe que este proyecto no lo ven únicamente como un trabajo, sino como un sueño que están ayudando a materializar. Y eso marca una gran diferencia, porque cuando las cosas se hacen con compromiso real, los resultados se reflejan en obras de calidad.

En su caso, no se trata únicamente de un beneficio económico o laboral, sino de un aporte significativo al bienestar de la comunidad. Siempre lo he dicho: más allá de las diferencias políticas, debemos pensar en la gente, y este hospital es una muestra de ello.

Esta obra no solo beneficiará a quienes vivimos en el municipio, sino también a muchas personas que transitan por la vía y que, ante cualquier eventualidad o accidente, podrán encontrar aquí una atención oportuna y digna.

Sabemos que, en este tipo de proyectos, especialmente en el sector de la construcción, es muy difícil que todo se ejecute exactamente como fue planeado inicialmente. A lo largo del proceso surgen ajustes, necesidades adicionales y situaciones que obligan a replantear algunos aspectos, incluyendo el tema presupuestal.

Por eso, es importante reconocer también el papel de los concejales que, en su momento, aprobaron los traslados presupuestales necesarios. Aunque inicialmente se haya aprobado un presupuesto para ciertos componentes, en el desarrollo de la obra se identifican nuevas prioridades que requieren inversión, y es ahí donde se toman decisiones responsables para garantizar la calidad del proyecto.

Las administraciones que actúan con compromiso y transparencia logran identificar estas necesidades y hacer las inversiones de manera adecuada. Sabemos que en todo proceso siempre habrá opiniones en contra, pero lo importante es que los resultados hablen por sí solos.

Hoy vemos un proyecto que avanza, que genera confianza y que representa un beneficio real para la comunidad.

Finalmente, reiterar mis felicitaciones y también mi agradecimiento por el trabajo que vienen realizando. Cuenten con nuestro respaldo para seguir sacando adelante este importante proyecto. Muchas gracias.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

JANETH RESTREPO: Muy buenas tardes. Una vez más, es un gusto participar en este espacio. Para mí es un gran orgullo ver el avance que ha tenido este proyecto, ya que hoy podemos evidenciar una infraestructura con mejores condiciones, con mayor capacidad instalada, espacios más amplios, áreas especializadas y dotaciones modernas, como salas adecuadas, mejores servicios y la implementación de ascensor, lo que sin duda mejora la accesibilidad.

También me siento muy satisfecha, como concejala, de haber hecho parte desde el inicio de este proceso, especialmente cuando se tomó la decisión de apoyar este proyecto mediante el acuerdo municipal. Recuerdo que inicialmente se hablaba de una inversión cercana a mil millones de pesos, pero finalmente se logró gestionar un recurso mucho mayor, alrededor de tres mil millones, lo cual permitió fortalecer significativamente la obra. Esto ocurrió en el año 2022, y hoy vemos los resultados de esas decisiones.

Sin embargo, también considero importante manifestar una inquietud personal, y es que percibo que los tiempos de ejecución se han extendido más de lo previsto. En su momento se nos había indicado una fecha estimada de entrega, y hoy vemos que se ha prolongado. Entendemos que en este tipo de obras surgen imprevistos y situaciones que obligan a realizar ajustes, tal como se ha mencionado anteriormente, pero es importante tener claridad frente a estos cambios.

Asimismo, hay preocupación por parte de algunos vecinos del sector, debido al polvo, los materiales y las condiciones propias de la obra, que generan incomodidades en el entorno.

No obstante, reconozco el esfuerzo y el trabajo que se ha venido realizando, y agradezco la disposición que siempre han tenido con esta corporación, ya que nos han brindado información y atención de manera oportuna.

Esperamos que continúen avanzando y que pronto podamos ver este proyecto finalizado en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias.

MATEO ECHEVERRI: Muy buenas tardes. Quiero aprovechar este espacio de intervención para manifestar, no solo como concejal, sino también como ciudadano y habitante de la comunidad, una preocupación que es generalizada. La comunidad está cansada frente a la situación de esta obra.

Hemos recibido informes desde el año 2022, y ya han transcurrido varios años de ejecución. Sin embargo, si nos remontamos incluso a etapas anteriores, encontramos que se invirtieron millones de pesos en estudios y diseños para la construcción de este proyecto. A pesar de ello, se tomaron decisiones que hoy evidencian dificultades importantes, como el hecho de que el hospital está construido sobre rellenos, lo cual ha generado múltiples complicaciones técnicas.

Esto no es un problema reciente; viene desde administraciones anteriores, que iniciaron el proyecto aun conociendo las condiciones del terreno y los riesgos existentes. Es claro que aquí hay responsabilidades compartidas a lo largo del tiempo.

Entendemos que en su momento se pudo considerar que era más viable repotenciar que construir una nueva infraestructura, pero las decisiones deben tomarse con criterios técnicos sólidos, desde el inicio, para evitar las dificultades que hoy estamos enfrentando.

Quiero ser claro: no traigo preguntas puntuales porque muchas de las respuestas ya se han dado en este espacio. Sin embargo, sí quiero expresar una preocupación frente a la falta de coherencia en algunos mensajes que se han transmitido. En ocasiones se afirma que ciertas etapas están



Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

completamente terminadas, pero luego se indica que aún faltan intervenciones como redes eléctricas o adecuaciones, lo cual genera confusión en la comunidad.

También hay inquietudes sobre algunos aspectos puntuales, como el funcionamiento de equipos, servicios y la situación de recursos operativos, que reflejan que aún hay necesidades por resolver.

Además, es importante mencionar que este proyecto se ha convertido, en diferentes momentos, en un tema de debate político, especialmente en épocas electorales, lo cual no contribuye a su avance. Este hospital no debe ser un instrumento político, sino una prioridad para el bienestar de la comunidad.

La realidad es que la comunidad del sector está inconforme. Existen molestias por las condiciones de la obra, como escombros, polvo y afectaciones derivadas del proceso constructivo, sumado a situaciones climáticas que han agravado el panorama.

El hospital de Cisneros no es un lujo ni un capricho, es una necesidad urgente para la población. Por eso, la preocupación es mayor cuando el proyecto presenta retrasos y dificultades.

Quiero dejar claro que esta intervención se hace con respeto, pero también con firmeza. La comunidad necesita ver resultados concretos y, sobre todo, necesita que el hospital entre en funcionamiento lo más pronto posible.

Reconocemos que no toda la responsabilidad recae en la administración actual, ya que es un proceso que viene de varios años atrás. Sin embargo, hoy lo que se requiere es avanzar con decisión y cumplirle a la comunidad.

Este proyecto no puede convertirse en un “elefante blanco”. Debe ser una obra terminada, funcional y al servicio de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor Presidente.

ÓSCAR AGUDELO: Muy buenas tardes. En relación con la situación actual del hospital, considero importante resaltar que, a pesar de las dificultades propias de la obra, no se ha generado una afectación grave en la prestación del servicio. La atención a la comunidad se ha mantenido, incluso en espacios provisionales o arrendados, lo que ha permitido garantizar la continuidad del servicio de salud.

Desde mi experiencia personal, puedo dar fe de que el hospital sigue funcionando y brindando atención adecuada. Aunque algunas áreas operan en condiciones temporales, se cuenta con lo necesario para atender a los usuarios, lo cual es fundamental mientras se culmina la obra.

También es importante reconocer que este proyecto ha sido posible gracias a decisiones que se tomaron en su momento, con el propósito de beneficiar a la comunidad. Hoy contamos con una gran oportunidad de tener un hospital mucho más completo y adecuado a las necesidades del municipio.

En lo personal, me siento satisfecho con lo que se ha logrado hasta ahora, y considero que una gran parte de la población también reconoce el esfuerzo que se viene realizando. Sin embargo, es claro que aún falta trabajo por hacer y que debemos continuar avanzando para lograr la entrega total del proyecto.

Todos queremos contar con un hospital en óptimas condiciones, con servicios completos como urgencias, sala de partos, rayos X y demás áreas necesarias para una atención integral.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Si en el proceso se han presentado fallas o dificultades, es importante corregirlas. Lo que esté mal debe ajustarse, porque el objetivo final es garantizar una infraestructura segura, funcional y de calidad.

Debemos tener en cuenta que las condiciones del terreno y otros factores técnicos han influido en el desarrollo del proyecto, pero aun así se ha venido trabajando para superar estos retos.

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Juan Camilo y a la doctora Yolima por el compromiso y la labor que vienen desempeñando en este proceso. Muchas gracias.

DUVÁN GIRALDO: Con todo respeto, concejal Mateo quiero manifestar que me parece inapropiado insinuar que esta obra es un “elefante blanco” o que existen posibles irregularidades en el manejo de los recursos, sin contar con pruebas que respalden esas afirmaciones.

Este tipo de señalamientos son delicados y deben hacerse con responsabilidad. Si existen dudas o evidencias sobre alguna irregularidad, hay instancias legales y de control a las cuales se puede acudir, presentando las respectivas pruebas.

No es correcto realizar acusaciones sin fundamento, ya que esto afecta el buen nombre de los profesionales, del equipo de trabajo y del mismo proyecto. Por ello, hago un llamado a que este tipo de intervenciones se hagan con mayor rigor y responsabilidad. Muchas gracias.

ALBEIRO VALENCIA: Reitero mi apoyo a este proyecto y a la gestión que se viene realizando. Y Con todo respeto concejala Janeth usted fue la mayor opositora a este proyecto, hasta por redes sociales, salió a difamar salió a, decir, tengo cómo comprobar. Usted no aprobó este proyecto, fue la primera persona en salir a negar esto. Con todo el respeto que le tengo a las mujeres, pero esta vez no me puedo quedar en silencio, usted fue la mayor opositora, y quiero expresar que me sorprenden algunas de las afirmaciones que se han hecho en este recinto.

Sin embargo, hoy vemos los avances y los beneficios que esta obra representa para la comunidad.

Este es un espacio de control político, pero debe ejercerse con argumentos, con información y con responsabilidad. No se puede venir a hacer señalamientos basados en suposiciones o comentarios sin sustento.

Si existen dudas sobre la ejecución de los recursos, lo correcto es revisar los documentos, visitar la obra, acudir a las entidades correspondientes y analizar los informes técnicos y financieros. Para eso están los estudios, las actas y los soportes del proyecto.

También es importante reconocer el trabajo de los profesionales que hacen parte de esta obra: ingenieros, arquitectos, personal técnico y administrativo, quienes están desarrollando un proyecto complejo que requiere conocimiento y experiencia.

No podemos descalificar su labor sin fundamentos. Este tipo de afirmaciones afectan no solo a las personas involucradas, sino también la confianza en el proyecto.

Invito a que las intervenciones se den con respeto, con argumentos sólidos y con información verificada. En lo personal, seguiré apoyando este proyecto hasta el final de mi periodo como concejal, porque considero que es una obra fundamental para el municipio.



Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Nuevamente, felicito al equipo de trabajo y reitero mi compromiso de seguir aportando al desarrollo de este hospital. Muchas gracias.

MATEO ECHEVERRI: Quiero manifestar ante el Concejo que en ningún momento he actuado con mala intención ni con ánimo de desinformar. Tampoco he hecho señalamientos basados en intereses políticos o colores partidistas; mi intervención ha sido siempre en ejercicio de mi función como concejal.

Asimismo, deseo dejar claro que mis opiniones las expreso con responsabilidad, desde este escenario institucional, y en el marco del control político que nos corresponde ejercer. Si bien no cuento con los argumentos técnicos o jurídicos para entrar en detalles especializados de la obra, entiendo que para ello existen las autoridades competentes y los organismos de control encargados de realizar las respectivas verificaciones.

Por esta razón, considero que mi deber es expresar las inquietudes que percibo como representante de la comunidad, sin extralimitar mis funciones ni asumir competencias que no me corresponden.

Si alguna de mis intervenciones ha sido interpretada como ofensiva o ha generado susceptibilidades, reitero que no ha sido esa la intención. Sin embargo, en caso de que alguien considere que existe algún tipo de afectación, está en todo su derecho de acudir a las instancias correspondientes.

Actúo con transparencia, de cara a la comunidad y en el ejercicio legítimo de mis funciones como servidor público. Muchas gracias.

JANETH RESTREPO: La democracia implica que cada persona tenga su propia visión y postura frente a las decisiones públicas. En este caso, quiero aclarar mi posición.

Nosotros aprobamos en su momento un empréstito que estaba orientado específicamente a un proyecto de vivienda en Villa Isabela. Posteriormente, tuve la oportunidad de participar en la jornada realizada en el año 2022, incluso en la Gobernación, donde inicialmente se hablaba de una asignación de 1.500 millones de pesos, pero que finalmente ascendió a cerca de 3.000 mil millones para el proyecto del hospital.

Quiero dejar claro que nunca he estado en desacuerdo con la construcción o mejoramiento del hospital. Por el contrario, como ciudadana, también soy usuaria de estos servicios, al igual que mi familia, amigos y toda la comunidad, por lo que reconozco la importancia de esta obra.

Mi desacuerdo en su momento fue frente al traslado de recursos. Consideré que esos recursos, que estaban destinados a un proyecto específico, no debían ser redireccionados de esa manera, especialmente cuando ya existía una partida presupuestal para iniciar el proyecto del hospital.

Efectivamente, expresé esa inconformidad en su momento, incluso a través de redes sociales, y hoy lo reitero con total claridad y sin ningún temor. Sin embargo, es importante precisar que mi desacuerdo fue sobre el manejo de los recursos, no sobre el proyecto del hospital en sí. Espero que con esta intervención quede clara mi posición. Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE: Honorables concejales, en relación con el tema de la obra del hospital, quiero manifestar una preocupación que he expresado en varias ocasiones.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

He tenido la oportunidad de visitar la obra y, desde mi percepción, se observa un número reducido de trabajadores para una construcción de esta magnitud. Por ello, surge la inquietud sobre qué está ocurriendo por parte del contratista, ya que, si se busca agilizar la entrega, sería importante considerar el aumento del personal en obra. No sé si esta situación responde a una estrategia de optimización de recursos, pero considero que podría afectar los tiempos de ejecución.

Si bien en el componente financiero se han dado explicaciones, mi preocupación es más de carácter operativo. Esta sesión se convocó precisamente para hacer este tipo de llamados, teniendo en cuenta que ya han transcurrido aproximadamente dos años y medio desde el inicio del proyecto, y aún falta para su culminación.

Entiendo que en la construcción pueden presentarse imprevistos; sin embargo, es evidente que la obra ha tomado más tiempo del esperado. Desde mi experiencia, aunque no soy experto, considero que el avance debería ser más significativo en este punto. He visto que algunas áreas están cerca de finalizarse, pero no se percibe suficiente personal que permita acelerar el proceso para una pronta entrega.

Por otro lado, también quiero hacer referencia a las entregas parciales. Si bien esta estrategia puede ser funcional, se ha evidenciado que algunos espacios ya entregados, como el área de urgencias, presentan deterioro prematuro. Esto genera inquietudes: ¿se trata de falta de cuidado en el uso de las instalaciones o de aspectos relacionados con la calidad de la ejecución?

Se han observado detalles como luminarias faltantes, daños en algunas áreas y otros aspectos que llaman la atención, considerando que son espacios recientemente intervenidos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la conveniencia de las entregas parciales sin que la obra esté completamente finalizada.

Mi llamado no es a cuestionar sin fundamento, sino a invitar tanto a la administración como al contratista a revisar estas situaciones y buscar soluciones que permitan optimizar el proceso y garantizar la calidad final del proyecto.

Asimismo, en ejercicio del control político, quisiera solicitar información sobre la parte administrativa del hospital, específicamente en relación con los contratos de prestación de servicios. ¿Con cuántos asesores cuenta actualmente el hospital?

En particular, me genera inquietud un contrato relacionado con mantenimiento, capacitación y asesoría, por un valor cercano a los 60 millones de pesos, con pagos mensuales aproximados de 5 millones. Sin desconocer que el conocimiento profesional tiene un valor importante, considero pertinente conocer en detalle qué incluye este contrato, si contempla suministros, mantenimiento de equipos o únicamente servicios profesionales.

De igual manera, se evidencian otros contratos de apoyo a la gestión con funciones que podrían ser similares entre sí. Por ello, sería importante revisar si existe una adecuada distribución de funciones y si se está garantizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Estas inquietudes se plantean con el ánimo de fortalecer el control político y contribuir a una mejor gestión.

Esa era mi intervención. No sé si algún otro concejal desea hacer uso de la palabra.



Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

CAMILO ORTIZ (gerente): Bueno, frente a las inquietudes planteadas, quiero dar algunas claridades.

En cuanto a los contratos mencionados, efectivamente existen algunos con funciones similares; sin embargo, esto obedece a una estrategia de optimización de recursos. Actualmente, el hospital tiene integrado el sistema de control interno con el componente de calidad, con el fin de no duplicar funciones y hacer más eficiente la operación.

Adicionalmente, se cuenta con un contrato de apoyo especializado en temas puntuales, especialmente en contratación estatal y en el fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros. Este apoyo es necesario porque, dentro de la estructura del hospital, no se cuenta con todo el personal especializado requerido en estas áreas, por lo cual se hace necesario acudir a asesorías externas de manera temporal.

Este acompañamiento también busca garantizar transparencia en los procesos y prevenir posibles hallazgos por parte de los entes de control, como la Contraloría. Es decir, no se trata solo de ejecutar, sino de hacerlo correctamente y conforme a la normatividad.

Respecto al contrato de sistemas, es importante precisar que este no solo incluye el soporte técnico. Dentro de este rubro también se contemplan aspectos como:

- Administración de dominios y correos institucionales.
- Soporte a los sistemas de información hospitalaria y contable.
- Mantenimiento de equipos tecnológicos.
- Actualizaciones requeridas por plataformas del Ministerio de Salud.

Incluso, recientemente se han tenido que realizar ajustes tecnológicos importantes, como la migración a nuevas plataformas que exigen actualizaciones constantes y cumplimiento de lineamientos nacionales, lo cual incrementa los costos operativos.

Por otro lado, frente a las inquietudes sobre la obra, quiero manifestar que entendemos la preocupación de la comunidad y de los concejales. Todos queremos que el hospital se entregue lo más pronto posible.

Sin embargo, este proyecto ha tenido múltiples retos. Inicialmente fue concebido como una repotenciación, pero durante su ejecución se identificaron condiciones que obligaron a realizar intervenciones mucho más profundas, como el reforzamiento de estructuras, modificación de diseños y cumplimiento de nuevas normativas en salud.

A esto se suma que, durante el proceso, han cambiado las exigencias normativas. Por ejemplo, hoy se requieren condiciones más estrictas para la habilitación de servicios, como mayores puntos eléctricos, redes especializadas, sistemas de aire acondicionado, entre otros. Esto implica ajustes adicionales que no estaban contemplados en los estudios iniciales.

También es importante tener en cuenta el impacto de factores externos, como el incremento en los costos de materiales y mano de obra. Los estudios iniciales fueron realizados en el año 2022, y desde entonces han pasado varios años en los que los precios han aumentado considerablemente, lo que ha afectado el desarrollo financiero del proyecto.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

En cuanto a la estrategia de entrega por etapas, entendemos que puede generar inquietudes, especialmente cuando se evidencian deterioros en áreas ya habilitadas. Sin embargo, esta decisión se tomó porque el hospital no puede suspender sus servicios. Nos ha tocado adaptar espacios, trasladar servicios y garantizar la atención en condiciones complejas, lo cual también genera desgaste en las instalaciones.

Como médico, y ahora como gerente, puedo decir que no es fácil operar en estas condiciones. Hemos tenido que improvisar espacios, dividir áreas con soluciones temporales y garantizar la atención de los pacientes en todo momento.

Frente a los cuestionamientos sobre el avance y la calidad de la obra, quiero hacer una invitación respetuosa: visiten el proyecto. Muchas de las cosas que se mencionan no corresponden a la realidad actual. Por ejemplo, servicios como rayos X ya cuentan con equipos de última tecnología, aunque aún no estén en funcionamiento porque faltan detalles técnicos para su habilitación.

Asimismo, hay procesos constructivos que no son visibles fácilmente, como el reforzamiento estructural, las cimentaciones o las redes internas, pero que representan una gran parte de la inversión.

Todo el proceso está debidamente soportado: existen actas de avance, informes técnicos, registros fotográficos y documentación que respalda cada etapa del proyecto. Esta información está disponible para quien desee revisarla.

Finalmente, quiero reiterar que estamos abiertos al control político, a la revisión y al acompañamiento. Este es un proyecto público, financiado con recursos de todos, y por eso debe manejarse con total transparencia.

Sabemos que ha sido un proceso difícil, pero el compromiso es entregar un hospital que cumpla con todas las condiciones técnicas, normativas y de calidad, en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias.

Seguidamente, los invitados de la obra realizaron sus respectivas intervenciones, brindando aclaraciones y apreciaciones frente a las inquietudes y comentarios expuestos por los honorables concejales.

PRESIDENTE: Siendo las 2:06 p.m. y en cumplimiento del reglamento interno, declaro la sesión en carácter permanente.

Acto seguido los concejales presentes aprobaron la solicitud del señor Presidente, aceptando la declaratoria de sesión permanente.

Posteriormente, algunos de los invitados continuaron interviniendo, dando claridad adicional sobre las diferentes inquietudes planteadas por los honorables concejales.

PRESIDENTE: Antes de finalizar, quisiera retomar un tema que se mencionó anteriormente, relacionado con el manejo de los dominios y servicios tecnológicos.

Entiendo que actualmente este servicio está contratado con una persona natural, quien administra los pagos y la gestión de los dominios. Sin embargo, me surge la inquietud sobre la posibilidad de que este tipo de servicios pueda ser contratado directamente con una entidad o empresa especializada, que ofrezca mayores garantías y respaldo institucional.





MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Considero importante analizar esta alternativa desde el punto de vista jurídico y administrativo, ya que podría brindar mayor seguridad en la gestión de estos recursos tecnológicos. No se trata de imponer una decisión, sino de evaluar si existe una opción más adecuada para la administración de los dominios y servicios asociados.

Por supuesto, esta es solo una sugerencia para su análisis, entendiendo que la administración es la encargada de determinar la forma más conveniente de proceder conforme a la normatividad vigente.

No sé si alguien desea intervenir sobre este punto. Tiene la palabra.

ANA LUCÍA (comunicadora): Muchas gracias por permitirnos este espacio.

Desde mi rol, quiero compartirles una información importante. Actualmente, el hospital cuenta con una página oficial en redes sociales, denominada **Hospital San Antonio de Cisneros**, la cual pueden identificar fácilmente por su logo institucional con fondo gris y detalles en color azul.

Los invitamos a seguir esta página, ya que a través de este medio estamos comunicando de manera constante toda la información relevante del hospital: avances del proyecto, actividades, servicios, así como también novedades importantes para la comunidad.

Este canal nos ha permitido tener un contacto más directo con los ciudadanos, recibir sus opiniones, inquietudes e incluso sus inconformidades, lo cual resulta muy valioso para mejorar continuamente nuestros procesos.

Reconocemos que en algunos momentos no hemos contado con suficiente material visual o fotográfico para fortalecer la comunicación, pero seguimos trabajando en ello para brindar una mejor información a la comunidad.

Reiteramos la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. El hospital mantiene sus puertas abiertas y está comprometido con una comunicación transparente y permanente. Muchas gracias.

PRESIDENTE: Aprovecho también para hacer un llamado frente a algunas situaciones que se presentan en el servicio, especialmente en el área de urgencias.

Recientemente tuve la oportunidad de visitar el hospital y evidenciar algunas condiciones que generan incomodidad, tanto para los usuarios como para el mismo personal. Por ejemplo, se observaron situaciones relacionadas con la limpieza y el manejo de espacios, lo cual impacta directamente la percepción del servicio.

Entendemos que el personal asistencial tiene múltiples responsabilidades, como la atención de pacientes, la administración de medicamentos y la evolución clínica; sin embargo, es importante que exista una adecuada coordinación con el personal de aseo para garantizar condiciones óptimas en todo momento.

Este no es un señalamiento con ánimo de crítica, sino un llamado constructivo para fortalecer estos procesos. Son aspectos que, aunque parecen pequeños, inciden significativamente en la calidad del servicio y en la imagen institucional del hospital.

Por ello, es importante revisar estos procedimientos y garantizar que cada función se cumpla de manera adecuada, bajo la coordinación correspondiente.



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

Finalmente, solicito a la Secretaría informar si existen proposiciones o asuntos varios registrados para esta sesión. Muchas gracias.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

PRESIDENTE: Para el día viernes se tiene programada una actividad, por lo cual propongo que, si es posible, realicemos un recorrido por las instalaciones del hospital, ya sea antes o después de la sesión.

La idea es que podamos conocer de primera mano los avances del proyecto. En mi caso, tuve la oportunidad de hacer un recorrido hace algún tiempo, pero considero que ya se han presentado cambios importantes desde inicios de año.

Por ello, sería importante coordinar para que nos reciban y podamos programar este recorrido en horas de la mañana.


5. LLAMADO A LISTA


Se procede a llamar a lista, terminando así con los ocho concejales que se encontraban en el recinto ya que la concejal Viviana Giraldo había solicitado su retirada.

El presidente toma la palabra y da terminada la sesión a las 02:17 p.m. del 04 de marzo de 2026.

NOTA: La anterior Acta contiene una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que intervinieron, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas; de acuerdo con el Artículo 26 de la Ley 136 de 1994. Abierta la sesión el presidente someterá a discusión, previa lectura si los miembros de la Corporación lo consideran necesario el Acta de la sesión anterior. No obstante, el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los miembros de la Corporación, bien por su publicación en la gaceta del concejo o bien mediante reproducción por cualquier otro medio mecánico.


DARWIN VALENCIA AVENDAÑO
Presidente


OSCAR FABIAN MONTOYA VAHOS
Vicepresidente primero


JORGE ALBEIRO VALENCIA MONSALVE
Vicepresidente Segundo


PALMIRA CECILIA WILCHES
Secretaria General

ANEXOS
Orden del día
Planilla de verificación
Asistencia.

Carrera 20 N° 20 – 37 3er piso, Celular: 3235783798
E-mail: concejo@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS
Honorable Concejo Municipal

